



Odstávka 3. bloku JE Dukovany skončila. Trvala 31,1 dne z 31 plánovaných. Školní klasifikací je to 1 minus.

Blok č.3 JE Dukovany, který byl od 22.1. 2012 v odstávce pro výměnu paliva a revize zařízení je od včerejška 20.01 hodin kompletně v provozu a postupně zvyšuje svůj výkon na cílových 100%.

O tomto víkendu bude odstaven blok č. 2 pro výměnu paliva, revize zařízení a modernizaci pro zvýšení výkonu předpokládaná délka odsstávky je 78 dní. Blok bude odstaven do poloviny května.

3. blok. Jako první byla včera v 17.30 přifázovaná turbína č. 2, v 20.01 byla přifázovaná turbína č. 1. Obě turbíny 3. bloku dávají výkon 192 MW. Reaktor pracuje na 43% a postupně je zvyšován na cílových 100%.

2. blok pracuje na konci kampaně s výkonem 93,4% a 26.2. bude podle plánu odstaven pro výměnu paliva, revize a modernizaci zařízení. Po modernizaci bude mít i tento blok dosažitelný výkon 500MW a završí tak zvyšování výkonu všech bloků (celkem 4x 500MW)

Petr Spilka